

Сводный отчет о ходе реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года»

Наименование ответственного исполнителя: ведущий инженер инженерно-технического отдела управления ЖКХ администрации Амурского муниципального района: Федореев Виктор Григорьевич т. 2-29-71

Отчетный период: с 01. 01. 2020 г. по 31.12.2020 г.

Дата составления отчета: 28.01.2020 г.

Аналитическая записка

О ходе реализации муниципальной программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года» в 2020 году

Характеристика жилищно-коммунального комплекса Амурского муниципального района

Муниципальное хозяйство включает в себя широкий круг решаемых вопросов в области формирования комфортной городской среды, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства населенных пунктов поселений района.

В настоящее время в коммунальном хозяйстве района находятся в эксплуатации 8 котельных, 87,5 км тепловых сетей, 141 км водопроводных и 130,6 км канализационных сетей, два водозабора, 19 водозаборных скважин.

В 2020 году администрацией района выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения Литовского, Падалинского, Вознесенского, Болоньского сельских поселений, с. Омми; схем водоснабжения и водоотведения Падалинского и Литовского сельских поселений. Планируется осуществить вывод из эксплуатации существующей мазутной котельной и строительства на ее месте новой блочной твердотопливной котельной ориентировочной мощностью 9 МВт в Литовском сельском поселении.

Строительство новой угольной котельной предусматривается муниципальной программой «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года».

Запуск новой котельной позволит снизить затраты на топливо и получить экономический эффект более 21 млн. руб. в год.

Наращиваются темпы благоустройства дворовых и общественных территорий.

В 2020 году в рамках муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на плановый период 2018-2022 годы были обустроены 14 дворовых и 12 общественных территорий (Вознесенское, Падалинское и Литовское сельские поселения, Эльбанское городское поселение, городское поселение «Город Амурск»).

Отдельным направлением работы муниципалитетов поселений по созданию комфортных условий проживания жителей является улучшение нормативно-технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт домов.

На конец 2020 года жилищный фонд Амурского муниципального района составил 1500,1 тыс. кв. м, в том числе, в городских поселениях 1313 тыс. кв. м, в сельских - 187,1 тыс. кв. м. Жилищная обеспеченность в целом по Амурскому муниципальному району составила 24,3 кв. м на человека, что выше общероссийского показателя - 22,3 кв. м на человека и краевого - 22,8 кв. м на человека.

Прирост жилого фонда идет в основном за счет строительства жилья в сельской местности индивидуальными застройщиками и регистрации жилых помещений в Роснедвижимости.

Жилищно-коммунальное хозяйство на сегодняшний день характеризуется

низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных финансовых ресурсов для модернизации и развития.

В районе продолжает функционировать значительное количество коммунальных объектов с устаревшим оборудованием, требуется капитальный ремонт объектов коммунального назначения и инженерных сетей и сооружений.

Для реализации программы недостаточно средств местного бюджета, существует потребность в привлечении финансирования из бюджетов различных уровней и частных инвестиций.

Проводится работа по привлечению частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на основе концессионных соглашений.

Ежегодно администрацией Амурского муниципального района совместно с ресурсоснабжающими организациями проводится работа по обновлению оборудования не муниципальных объектов, выполняются ремонты и замена изношенных участков коммунальных сетей.

Поселения района, предприятия ЖКХ реализуют мероприятия комплексного плана по увеличению сбора платежей.

Сбор платы с населения составил 85% отклонение относительно плановых показателей составило 3 %. Ввиду распространения коронавирусной инфекции снизились доходы населения.

Доля убыточных предприятий ЖКХ за 2020 год по предварительным данным на 28.01.2021 составила 44 %. Ввиду низкой тарифной обеспеченности предприятий сферы ЖКХ.

Износ коммунальной инфраструктуры составил 61 %.

Удовлетворенность качеством оказываемых услуг жилищно коммунального хозяйства 74,46 % - по данным сайта Голос27 за 2020 год: <https://open27.ru/ratings>

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году.

При реализации Программы в 2020 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечена готовность поселений Амурского муниципального района к бесперебойному прохождению отопительного периода 2020/2021, все запланированные работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 г. г. выполнены в полном объеме. Получены паспорта готовности к эксплуатации МКД в зимних условиях. Все жилые дома подключены к отоплению.

- обеспечена надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- проводились работы по обновлению, ремонту и модернизации жилищно – коммунальной отрасли, направленные на увеличение уровня инвестиционной привлекательности;

Все мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2020-2021 года выполнены в соответствии с планом.

Сведения о нереализованных или реализованных частично основных мероприятиях муниципальной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году), причинах их реализации не в полном объеме.

Все мероприятия, реализация которых была запланирована в 2020 г. выполнены. В муниципальную программу неоднократно вносились изменения в части перераспределения средств бюджета Амурского муниципального района муниципальной программы и добавления новых мероприятий, в связи с образовавшейся экономией после проведения аукционов в электронной форме.

Ожидаемый результат от реализации добавленных мероприятий направлен на устойчивое снабжение населения качественной питьевой водой и обеспечение работы систем канализации, обеспечение бесперебойного теплоснабжения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы, в том числе:

Данные о профинансированных расходах и фактическом освоении полученных средств:

- профинансированные расходы составляют – 16258,87840 тыс. рублей.
- фактическое освоение полученных средств составляет – 16258,87840 тыс. рублей.

В 2020 году на запланированные мероприятия бюджетом района предусмотрено 15917, 98840 тыс. рублей. Из краевого бюджета 340,890 тыс. рублей на приобретение котельного оборудования на котельную «КДГС» Болоньского сельского поселения.

Информация по выполненным мероприятиям в 2020 году в разрезе поселений Амурского муниципального района

В соответствии с утвержденной долгосрочной муниципальной программой Амурского муниципального района и бюджетными ассигнованиями, предусмотренными в краевом бюджете и бюджете Амурского муниципального района были реализованы следующие мероприятия:

Для официального подтверждения начала/окончания отопительного периода 2020/2021 гг. в Амурском муниципальном районе оплачены услуги по предоставлению гидрометеорологической информации – **21,612** тыс. рублей.

Выполнены работы по актуализации схем теплоснабжения Литовского, Падалинского, Вознесенского, Болоньского сельских поселений, с. Омми. – **165,00** тыс. рублей.

Выполнены работы по актуализации схем водоснабжения и водоотведения Литовского, Падалинского сельских поселений – **80,00** тыс. рублей.

Выполнены работы по комплексному обследованию воздушных линий электропередач 0,4 кВ протяженностью 25,7922 км. в Болоньском, Литовском, Санбо-

линском сельских поселениях, находящихся в собственности Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму **535,60478** тыс. рублей.

Вознесенское сельское поселение:

В рамках программы «Комфортная среда» на обустройство 1 общественной территории было осуществлено софинансирование – **15,5** тыс.рублей.

Предоставлен межбюджетный трансферт сельскому поселению на выполнение отдельных полномочий в части ТКО и муниципального жилищного фонда на сумму **115,042** тыс. рублей.

Сельское поселение «Село Омми»:

Предоставлен межбюджетный трансферт на выполнение отдельных полномочий в части ТКО и муниципального жилищного фонда на сумму **49,304** тыс.рублей.

Болоньское сельское поселение:

Выполнены работы по приобретению котельного оборудования на котельную «КДГС» Болоньского сельского поселения на сумму **378,76918** тыс. рублей. Из них:

- краевой бюджет 340,890 тыс. рублей.
- районный бюджет 37,87918 тыс. рублей.

Выполнены работы по приобретению и поставке комплектующих материалов на котельную КДГС Болоньского сельского поселения. (Воздушный вентилятор, манометрия, запорная арматура, измерительный прибор, предохранительная арматура) на сумму **39,790** тыс. рублей

Выполнены работы по подготовке котельных Болоньского сельского поселения на сумму **383,13960** тыс. рублей.

Заключен контракт на аренду силового трансформатора 0,4 кВ обеспечивающего электроснабжение ул. Угольник Болоньского сельского поселения на сумму **0,71669** тыс. рублей.

Выполнены работы по замене изоляции тепловой сети на участке от ТК-1 в сторону котельной ЭЦ Болоньского сельского поселения на сумму **410,63040** тыс. рублей.

Выполнены работы по приобретению и поставке дизельного двигателя для котельной Пост ЭЦ Болоньского сельского поселения на сумму **248,400** тыс. рублей.

Выполнены работы по приобретению и поставке материалов для восстанов-

ления электроснабжения ул. Угольник с. Болонь на сумму **38,750** тыс. рублей.

Выполнены работы по доставке материалов для восстановления электроснабжения ул. Угольник с. Болонь на сумму **7,92541** тыс. рублей.

Выполнены работы по восстановлению электроснабжения ул. Угольник в с. Болонь на сумму **36,7596** тыс. рублей.

Предоставлен межбюджетный трансферт на выполнение отдельных полномочий в части ТКО и муниципального жилищного фонда на сумму **56,508** тыс. рублей.

Литовское сельское поселение:

Выполнены работы по ремонту участка водопроводной сети п. Литовко Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму **1002,32280** тыс. рублей.

Выполнены работы по проведению экспертизы промышленной безопасности экономайзера на котельной пос. Литовко на сумму **35,950** тыс. рублей.

Выполнены работы по проведению экспертизы промышленной безопасности котла марки ДЕ-10-14ГМ на сумму **76,000** тыс. рублей.

Выполнены работы по проведению технического диагностирования резервуаров хранения жидкого топлива (мазута) в пос. Литовко на сумму **192,000** тыс. рублей.

Выполнены работы по чистке проточных частей расходомеров; замена поврежденного в результате затопления комплекта термопреобразователей на котельной пос. Литовко на сумму **14,556** тыс. рублей.

В целях возмещения недополученных доходов связанных с оказанием услуг теплоснабжения произведено финансирование ООО «ВекторСтрой» в размере **7730,00** тыс. рублей.

В рамках программы «Комфортная среда» на обустройство 1 общественной территории было осуществлено софинансирование – **15,5** тыс. рублей.

Выполнены работы по ремонту воздушной линии электропередач 0,4 кВ в с. Голубичное в Литовском сельском поселении на сумму **998,46777** тыс. рублей.

Выполнены работы по приобретению и доставке силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 для воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ ст. Джелюмкен Литовского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму **218,92442** тыс. рублей.

Выполнены работы по поставке электротехнического оборудования на ст. Джелюмкен Литовского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму **18,000** тыс. рублей.

Выполнены работы по замене высоковольтного разъединителя воздушной линии электропередач на ст. Джелюмкен Литовского сельского поселения на сумму **14,73103** тыс. рублей.

Выполнены работы по замене силового трансформатора воздушной линии электропередач на ст. Джелюмкен Литовского сельского поселения на сумму **13,44572** тыс. рублей.

Выполнены работы по приобретению силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 для воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ с. Голубичное Литовского сельского поселения на сумму **256,244** тыс. рублей.

Санболинское сельское поселение:

Выполнены работы по частичному ремонту воздушной линии электропередач 0,4 кВ на ст. 147 км. Санболинского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму **12,904** тыс. рублей.

Падалинское сельское поселение:

Приобретена рубительная машина для нужд котельной пос. Известковый на сумму **2338,250** тыс. рублей.

Проведены работы по обследованию системы водоотведения в пос. Известковый на сумму **609,715** тыс. рублей.

В рамках программы «Комфортная среда» на обустройство 1 общественной территории было осуществлено софинансирование – **15,4** тыс. рублей.

Сельское поселение «Село Ачан»:

Предоставлен межбюджетный трансферт на выполнение отдельных полномочий в части ТКО и муниципального жилищного фонда на сумму **65,513** тыс.рублей.

Сельское поселение «Село Джуен»:

Предоставлен межбюджетный трансферт на выполнение отдельных полномочий в части муниципального жилищного фонда на сумму **47,503** тыс.рублей.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной Программы.

1. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1.1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы:

$$Д_{и} = \frac{\Phi_1/П_1 + \Phi_2/П_2 + \Phi_3/П_3 + \dots + \Phi_k/П_k}{K},$$

$$Д_{и} = 0,93.$$

где:

Показатели (индикаторы):

№ п/п	Показатель (индикатор)	Плановое значение, %	Фактическое значение, %	Итоговое значение показателя
1.	Удовлетворенность населения услугами жилищно-коммунального хозяйства	78,5	74,46	0,95
2.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	61	61	1
3.	Доля убыточных организаций услугами жилищно-коммунального хозяйства	0	44	0,56
4.	Уровень обеспеченности запасами топлива предприятий ЖКХ на начало отопительного периода	100	100	1
5.	Уровень возмещения населением затрат за предоставление услуг услугами жилищно-коммунального хозяйства по установленным тарифам	88	85	0,97
6.	Количество нуждающихся в жилье (сельские поселения)	100	100	1
7.	Количество вывезенного мусора (сельские поселения)	100	100	1

Д_и - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы,

К - количество показателей (индикаторов) муниципальной Программы,

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы за рассматриваемый период,

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например,

$\Pi 1 / \Phi 1 + \Pi 2 / \Phi 2 + \dots$).

В случае, когда при расчете $\Phi / \Pi (\Pi / \Phi) < 0$, то считается, что $\Phi / \Pi (\Pi / \Phi) = 0$. В случае, когда при расчете $\Phi / \Pi (\Pi / \Phi) > 1$, то считается, что $\Phi / \Pi (\Pi / \Phi) = 1$. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1; если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1,000.

1.2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района:

$$\text{БЛ} = \text{О} / \text{Л} = 16258,87840 / 16258,87840 = 1$$

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района;

О - фактическое освоение средств бюджета муниципального района по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

Показатель степени реализации мероприятий муниципальной Программы (СС_м) в рассматриваемом периоде рассчитывается оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, и рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_m = \text{Мв} / \text{М}$$

где:

СС_м - показатель степени реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году:

$$\text{СС}_m = 14 / 14 = 1.$$

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом

$$\text{Ои} = 0,6 \times \text{Ди} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_m,$$

$$\text{Ои} = 0,6 \times 0,93 + 0,25 \times 1 + 0,15 \times 1 = 0,958.$$

где:

Ди - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,

БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов муниципального бюджета,

СС_м - степень реализации мероприятий муниципальной Программы.

Муниципальная программа считается эффективной, так как показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы соответствует значениям $0,951 \leq \text{Ои} \leq 1,0$.

Начальник управления ЖКХ



А.В. Шпрингер

Приложение 2

Исполнение плана финансирования муниципальной Программы «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия из бюджета района (млн. рублей)		Объем финансирования мероприятия из бюджетов других уровней (млн. рублей)		Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение (если не выполнено – причины не выполнения)
		план	факт	план	факт	
18.	Проектирование и строительство станций очистки стоков в пос. Известковый Падалинского сельского поселения	0,609715	0,609715	0	0	Заключен контракт № 27/2020 от 15.09.2020 с ООО «СИГМА-ЭНЕРГО-ТЕХНОЛОДЖИ» на ОКАЗАНИЕ услуг по обследованию системы водоотведения в пос. Известковый Падалинского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 609715,00 рублей. Исполнен.
40.	Подготовка к отопительному сезону п. Болонь	0,833560	0,833560	0	0	Заключен контракт № 5 от 27.03.2020 с ООО «Производственная монтажная компания Тепло» на поставку комплектующих материалов на котельную КДГС Болоньского сельского поселения. (Воздушный вентилятор, манометрия, запорная арматура, измерительный прибор, предохранительная арматура) на сумму 39 790 рублей. Исполнен. Заключен контракт № 07/2020 от 18.06.2020 с ООО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАСЧЕТНЫЙ КАССОВЫЙ ЦЕНТР" на выполнение работ по подго-

								товке Болоньского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края к прохождению отопительного периода 2020-2021 г.г., подготовка котельных поселения на сумму 383139,60 рублей. Исполнен. Заключен контракт № 08/2020 от 19.06.2020 с ООО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАСЧЕТНЫЙ КАССОВЫЙ ЦЕНТР" на выполнение работ по подготовке Болоньского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края к прохождению отопительного периода 2020-2021 г.г., замена изоляции тепловой сети на участке от ТК-1 в сторону котельной ЭЦ на сумму 410630,40 рублей. Исполнен.
68.	Ремонт линий электропередач	1,61615195	1,61615195	100	0	0	0	Заключен контракт № 40 от 23.12.2019 с ООО «Сила» на выполнение работ по ремонту воздушной линии электропередач 0,4 кВ в с. Голубичное в Литовском сельском поселении на сумму 998 467,77. Исполнен. Заключен контракт № Д0049 от 07.06.2020 с ООО «ПромЭнергоГорг» на поставку материалов на сумму 38750 рублей. Исполнен. Заключен контракт № 13 от 10.06.2020 с ИП Лушников Сергей Борисович на перевозку груза автомобильным транспортом на сумму 7925,41 рублей. Исполнен. Заключен контракт № 366/ХЭС от

								08.06.2020 с АО «ДРСК» на выполнение работ по восстановлению электроснабжения ул. Угольник в с. Болонь на сумму 36759,6 рублей. Исполнен.
								Заклучен контракт № 19/2020 от 27.07.2020 с ИП Захаров Александр Васильевич на приобретение и доставку силового трансформатора ТМГ 250/10/0,4 для воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ ст. Джелюмкен Литовского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 218924,42 рублей. Исполнен.
								Заклучен контракт № 16 от 04.08.2020 с ИП Степаненко Олег Александрович на выполнение работ по частичному ремонту воздушной линии электропередач 0,4 кВ на ст. 147 км. Санболинского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 12904,00 рублей. Исполнен.
								Заклучен контракт № 18 от 24.08.2020 с АО «ДЭТК» на поставку электротехнического оборудования на ст. Джелюмкен Литовского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 18000 рублей. Исполнен.
								Заклучен контракт № 23 от 09.09.2020 с

							ИП Степаненко Олег Александрович на выполнение работ по замене высоковольтного разъединителя воздушной линии электропередач на ст. Джеломкен на сумму 14731,03 рублей. Исполнен. Заключен контракт № 31 от 03.11.2020 с ИП Степаненко Олег Александрович на выполнение работ по замене силового трансформатора воздушной линии электропередач на ст. Джеломкен на сумму 13445,72 рублей. Исполнен. Заключен контракт № 37/2020 от 15.12.2020 с АО «Дальневосточная электротехническая компания» на приобретение силового трансформатора ТМГ-250/10/0,4 для воздушной линии электропередачи 0,4 кВ с. Голубичное Литовского сельского поселения на сумму 256244 рублей. Исполнен.
69.	Разработка проектов, корректировка, актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, водоотведения поселений, проведение экспертиз, техническое диагностирование, разработка технических отчётов	0,548950	0,548950	100	0	0	Заключен контракт № 21/20 от 18.05.2020 с Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие УНИЦЭ» на выполнение услуг по актуализации схем теплоснабжения Вознесенского сельского поселения, Бонского сельского поселения, сельского поселения «Село Омми» Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 75000 рублей. Исполнен. Заключен контракт № 22/20 от 18.05.2020

(режимных карт) ко- тельного оборудования ния, проведение про- ектно-изыскательных работ на строитель- ство (реконструкцию) объектов коммуналь- ной инфраструктуры	с Обществом с ограниченной ответствен- ностью «Научно-производственное пред- приятие УНИЦЭ» на выполнение услуг по актуализации схем теплоснабжения Литовского сельского поселения, Падар- линского сельского поселения, Амурско- го муниципального района Хабаровского края на сумму 90000 рублей. Исполнен. Заключен контракт с ООО «ЭСКО» № 2004/07 от 16.04.2020 на проведение экспертизы промышленной безопасности экономайзера на сумму 35950 рублей. Исполнен. Заключен контракт с ООО «ЭСКО» № 2004/06 от 15.04.2020 на проведение экс- пертизы промышленной безопасности котла марки ДЕ-10-14ГМна сумму 76000 рублей. Исполнен. Заключен контракт с ООО «ЭСКО» № 2010-01 от 20.10.2020 на проведение тех- нического диагностирования резервуаров хранения жидкого топлива (мазута) в пос. Литовко Литовского сельского поселения на сумму 192000 рублей. Исполнен. Заключен контракт № 26/20 от 28.10.2020 с Обществом с ограниченной ответствен- ностью «Научно-производственное пред- приятие УНИЦЭ» на выполнение услуг по актуализации схем водоснабжения и водоотведения Литовского сельского по-
---	---

									селения, Падалинского сельского поселения, Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 80000 рублей. Исполнен.
75.	Ремонт водовода в п. Литовко	1,00232280	1,00232280	100	0	0	0	0	Заключен контракт № 15/2020 от 20.07.2020 с ИП Степаненко Олег Александрович на выполнение работ по ремонту участка водопроводной сети п. Литовко Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 1002322,80 рублей. Исполнен.
78.	Субсидия хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги теплоснабжения потребителям в Амурском муниципальном районе	7,730000	7,730000	100	0	0	0	0	В целях возмещения недополученных доходов связанных с оказанием услуг теплоснабжения произведено финансирование - ООО «ВекторСтрой» в размере 3 600 000 рублей. В целях возмещения недополученных доходов связанных с оказанием услуг теплоснабжения произведено финансирование 05.08.2020 г. - ООО «ВекторСтрой» в размере 4 130 000 рублей.
79.	Приобретение материалов; приобретение, ремонт и замена оборудования для обеспечения и функционирования объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения в поселении	0,262956	0,262956	100	0	0	0	0	Заключен контракт № 08/06-ПР от 18.08.2020 с ООО «Интерфейс-ДВ». Чистка проточных частей расходомеров; замена поврежденного в результате затопления комплекта термомонообразователей, на объекте: Литовское сельское поселение Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 14556,00 рублей. Исполнен.

	ях Амурского муниципального района Хабаровского края								Заклучен контракт № 33 от 27.11.2020 с ООО «Новые технологии» на поставку дизельного двигателя для котельной Пост ЭЦ с. Болонь Болоньского сельского поселения на сумму 248400 рублей. Исполнен.
80.	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Хабаровского края «Формирование комфортной городской среды»	0,0464	0,0464	100	0	0	0	0	Предоставлен межбюджетный трансферт бюджетам сельских поселений (Литовское, Вознесенское) на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Хабаровского края «Формирование комфортной городской среды»
82.	«Услуги по представлению гидрометеорологической информации»	0,021612	0,021612	100					Заклучен контракт с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на сумму 21612 рублей. Исполнен.
86.	Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на исполнение полномочий района	0,333870	0,333870	100	0	0	0	0	Предоставлен межбюджетный трансферт бюджетам сельских поселений (Болоньское, Вознесенское, Ачан, Омми, Джуен) на выполнение отдельных полномочий в части ТКО и муниципального жилищного фонда.
87.	Проведение обследований (диагностики)	0,53560478	0,53560478	100	0	0	0	0	Заклучен контракт № 06/2020 от 15.06.2020 с ООО «ИНТЕХНОСКАН» на

	муниципальных сетей электроснабжения									оказание услуг по комплексному обслуживанию воздушных линий электропередач 0,4 кВ, находящихся в собственности Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 535604,78 рублей. Исполнен.
88.	Заключение договоров (аренды, поставки коммунальных ресурсов) для обеспечения функционирования муниципальных коммунальных объектов	0,00071669	0,00071669	100	0	0	0	0	0	Заключен контракт на аренду силового трансформатора 0,4 кВ обеспечивающего электроснабжение ул. Угольник Болоньского сельского поселения на сумму 716,69 рублей. В работе.
89.	Приобретение котельного оборудования на котельную «КДГС» Болоньского сельского поселения	0,03787918	0,03787918	100	0,34089000	0,34089000	100	100	100	Заключен контракт № 02/20 от 04.03.2020 с ООО «Производственная монтажная компания Тепло» на поставку котельного оборудования на сумму 378 761,79 рублей. Исполнен.
90.	Приобретение рубительной машины для нужд котельной Падалинского сельского поселения	2,338250	2,338250	100	0	0	0	0	0	Заключен контракт № 20/20 от 14.08.2020 с ООО «ГРЭЙД ИНДУСТРИЯ» на поставку рубительной машины для нужд котельной Падалинского сельского поселения Амурского муниципального района Хабаровского края на сумму 2 338250,00 рублей. Исполнен.
	Итого	15,91798840	15,91798840	100	0,34089000	0,34089000	100	100	100	

Начальник управления ЖКХ



А.В. Шпрингер

Приложение 1

Показатели (индикаторы) эффективности муниципальной Программы
«Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Амурского муниципального района на период до 2020 года» за 2020 год

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора) Программы	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			
			2019 год факт	2020 год план	2020 год факт	Отклонения
1	2	3	4	5	6	7
1.	Удовлетворённость населения услугами жилищно-коммунального хозяйства	%	87,36	78,5	74,46	- 4,04
2.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	62,5	61	61	0
3.	Доля убыточных организаций услугами жилищно-коммунального хозяйства	%	3,6	0	44	- 44
4.	Уровень обеспеченности запасами топлива предприятий ЖКХ на начало отопительного периода	%	100	100	100	0
5.	Уровень возмещения населением затрат за предоставление услуг услугами жилищно-коммунального хозяйства по установленным тарифам	%	87,5	88	85	- 3
6.	Количество нуждающихся в жилье (сельские поселения)	чел.	528	621	621	0
7.	Количество вывезенного мусора (сельские поселения)	тыс.м³	8,44	2,14	8,44	6,3

Амурского

Начальник управления ЖКХ

А.В. Шпрингер