

ОТЧЕТ

по выполнению финансирования мероприятий муниципальной Программы

«Содержание и ремонт межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования Амурского муниципального района

на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной Программы)

Управление по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства

(наименование структурного подразделения)

за 9 месяцев 2016 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма Контракта (руб)	Объем финансирования мероприятий из бюджета района (рублей)	Объем выполненных мероприятий в 2016 г. (рублей)	Кредиторская задолженность, за 2016г. (руб.)	Сведения о выполнении, количественные и (или) качественные показатели, характеризующие выполнение (если не выполнено – причины не выполнения)
1	2	3	4	5		
	Содержание и ремонт межпоселенческих дорог:					Проводятся работы по содержанию ремонту межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования Амурского муниципального района согласно заключенных муниципальных контрактов.
	Контракт №19/2014 ООО Пирамида -подъезд к ж/д ст. Мылки, -подъезд к ж/д ст. Эльбан, -Тейсин – Ментон, -Мылки – Тейсин, -Автоморога от ж/д переезда ст. Ментон в юго-западном направлении до автодороги Болонь – Джуен. -Болонь – Джуен,	3 539 310	229 512,85	2 123 438,5	1 893 925,65	Кредиторская задолженность подрядчикам на 01.01.16 г.: Дорожник – 2 895 585,44 Пирамида – 3 373 729 Жарков – 423 257 Степаненко – 2 421 264,49 Всего: 9 113 835,53 Погашена в полном объеме.
	Контракт №29/2015 ООО Дорожник а/д Вознесенское – Дипшы,	473 103	100 000	179 185	79 185,0	
	Контракт №27/2015 ООО Масштаб а/д Амурск – Омми - Эльбан	1 877 698,64	1 097 020,83	1 775 512,44	678 491,61	

Контракт №10/2014 ИП Степаненко -Литовко – Санболи, -Литовко – Лесной, -Литовко – У краинка, -Лесной – Форель, Контракт №25/2015 ИП Архипова Въездной знак АМР Контракт №05/2016 ООО Дорожник Ледовая переправа Амурск - Вознесенское	4 573 198,36	1 100 000	3 986 161	2 886 161,0	Кредиторская задолженность за 2016 год по подрядным организациям по состоянию на 01.10.2016г.: Дорожник – 79 185,0 Пирамида – 1 893 925,65 Степаненко – 2 886 161,0 Масштаб - 678 491,61 Всего – 5 537 763,26
	176 000	109 570,39	109 570,39	0,000	
	2 000 000				
ИТОГО	12 639 310,0	2 636 104,07	8 173 867,33	5 537 763,26	
Всего по программе 12,63931					

Начальник управления ОСМХ
администрации Амурского муниципального района

С.А. Лёзин

Начальник отдела финансирования, учёта и отчётности ОСМХ

А.Н. Волкова

Столяров С.А.
2-29-81